

### ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по строительству объекта: 19-ти этажный 4-х секционный жилой дом, корп. 5, по адресу: Московская область, г.Чехов, мкр. «Олимпийский»

Наименование видов работ, оборудования, затрат	Кол-во рабочих	2019					2020							
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	
Мобилизация работ на объекте	5 рабочих	■												
Завершение работ по монолитным жб конструкциям	25 рабочих	■	■	■										
Завершение работ по сборным жб элементам	10 рабочих	■	■											
Завершение работ по каменным конструкциям стен и перегородок	20 рабочих	■	■	■	■	■								
Заполнение оконных и дверных проемов, остекление лоджий	12 рабочих			■	■	■				■	■	■	■	
Устройство входных групп	6 рабочих		■	■						■	■			
Устройство кровли	12 рабочих		■	■	■							■	■	
Устройство фасадов	30 рабочих								■	■	■	■	■	■
Отделка МОП, ц/п стяжки, штукатурка	20 рабочих	■	■	■					■	■	■	■	■	■
Водопровод и канализация	4 рабочих		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Отопление	6 рабочих		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Вентиляция	6 рабочих		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Электрооборудование и электроосвещение	8 рабочих		■	■	■	■				■	■	■	■	
Внутренние слаботочные сети	8 рабочих								■	■	■	■	■	
ИТП-ТМ, А, ЭОМ,УУТ	8 рабочих			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Лифты	8 рабочих					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Наружные сети и благоустройство	8 рабочих	■	■	■							■	■	■	■

дата начала работ : 20 августа 2019 г.

дата завершения работ: 25 июля 2020 г.

планируемая дата проведения итоговой проверки: 28 июля 2020 г.

**ЗАСТРОЙЩИК**

Общество с ограниченной ответственностью "ВАНАГ"

Генеральный директор



Англичанинов В.В.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-ДЕВЕЛОПЕР**

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Генеральный директор



Паршаков А.С.